

Wniosek za okres 2018-05-01 2018-07-31

☐ Wniosek o zaliczkę ☐ Wniosek o refundację ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę ☒ Wniosek sprawozdawczy ☐ Wniosek końcowy

Projekt

Nazwa Beneficjenta WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU	Numer umowy / decyzji / aneksu POIS.09.01.00-00-0191/17-00	Tytuł projektu Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS - SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego rozbudowę.	
Program operacyjny POIS.00.00.00. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020	Oś priorytetowa POIS.09.00.00. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia	Działanie POIS.09.01.00. Infrastruktura ratownictwa medycznego	Poddziałanie brak
Numer Wniosku POIS.09.01.00-00-0191/17-003-02	Status Wniosku Zatwierdzony		

Wydatki objęte wnioskiem

Wydatki ogółem 27 000,00	Wydatki kwalifikowalne 27 000,00	Dofinansowanie 22 950,00
------------------------------------	--	------------------------------------

Wnioskowana kwota

Wnioskowana kwota, w tym 0,00	Zaliczka 0,00	Refundacja 0,00
---	-------------------------	---------------------------

— Postęp rzeczowy —

— Postęp rzeczowy realizacji projektu —

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczący rozbudowy SOR	Nie rozstrzygnięto przetargu budowlanego w formie zaprojektuj i wybuduj. Złożono dwie oferty które w znaczący sposób przekraczały budżet zamawiającego. Trwają prace związane z ponownym ogłoszeniem postępowania przetargowego.
Zadanie 2 Informacja i promocja	Informacja i promocja projektu odbywa się w sposób zgodny z wnioskiem. Informacja i promocja była kontynuowana zgodnie z poprzednim wnioskiem o płatność.
Zadanie Koszty pośrednie	Ogłoszono przetarg dotyczący rozbudowy SOR, który został nierozstrzygnięty. Od lipca trwają prace nad ponownym ogłoszeniem postępowania.

— Wskaźniki produktu —

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.]	szt.	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego [szt.]	szt.	1,00	0,00	0,00	0,00

— Wskaźniki rezultatu —

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem [osoby/rok]	osoby/rok	0,00	20 000,00	0,00	0,00

— Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu —

ee6206642249b9adc6ab5f141ca1c183515e9378595476301af91075fb31a4053930a9c4c7c0e5a8c7ae0750164d03e54b31e0923c191c4fb2d205156b50398c

Strona 2 z 11

Ogłoszono przetarg dotyczący rozbudowy SOR, który został nierozstrzygnięty. W przetargu złożono 2 oferty, które przekraczały wartość szacunkową. Od lipca trwają prace nad ponownym ogłoszeniem postępowania. W związku z koniecznością ogłoszenia kolejnego przetargu istnieje duże ryzyko niezrealizowania projektu w wyznaczonym terminie do dnia 30.12.2018r.

Planowany przebieg realizacji

Beneficjent planuje we wrześniu ogłosić ponownie postępowanie przetargowe na prace budowlane i projektowe. Również Beneficjent będzie wnioskował o wydłużenie okresu kwalifikowalności.

Postęp finansowy

Zestawienie dokumentów

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Koszty pośrednie							
1	0054	URR04004	NIP: 6151706942	2018-04-30	2018-04-30, 2018-05-18	Wynagrodzenie Kierownika Projektu - Kamil Barczyk - oddelegowanie 1 etat, miesiąc kwiecień	<input type="checkbox"/>
	Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit) - Koszty osobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	7 650,00	Zarządzanie projektem	9 000,00
	Nie dotyczy	rozliczenie zaliczki				9 000,00	9 000,00
2	0054 maj Kamil Barczyk	URR05004	NIP: 6151706942	2018-05-30	2018-05-30, 2018-06-14, 2018-06-19	Wynagrodzenie Kierownika Projektu - Kamil Barczyk - oddelegowanie 1 etat, miesiąc maj	<input type="checkbox"/>
	Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit) - Koszty osobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	7 650,00	Zarządzanie projektem	9 000,00
	Nie dotyczy	rozliczenie zaliczki				9 000,00	9 000,00

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
3	0054 czerwiec Kamil Barczyk	URR06003	NIP: 6151706942	2018-06-26	2018-06-29, 2018-07-13, 2018-07-19	Wynagrodzenie Kierownika Projektu - Kamil Barczyk - oddelegowanie 1 etat, miesiąc czerwiec	<input type="checkbox"/>
	Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit) - Koszty osobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	7 650,00	Zarządzanie projektem	9 000,00
	Nie dotyczy	rozliczenie zaliczki				9 000,00	9 000,00
	Suma	27 000,00	27 000,00	0,00	22 950,00		
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione		27 000,00	27 000,00	0,00	22 950,00		

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

Źródła finansowania

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	22 950,00	22 950,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	4 050,00	4 050,00
budżet państwa	0,00	0,00
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	4 050,00	4 050,00
Prywatne	0,00	0,00
Suma	27 000,00	27 000,00
W tym EBI	0,00	0,00

Rozliczenie zaliczek

	Kwota dofinansowania
Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki	917 765,41
Kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych	0,00
Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach	0,00
Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem	22 950,00
Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia	894 815,41
Procent rozliczenia	2,50
Odsetki narosłe od środków zaliczki	0,00
w tym zwrócone do dnia sporządzenia wniosku o płatność	0,00

Dochód

Brak danych w tabeli

Podsumowanie

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczący rozbudowy SOR							
Roboty budowlane - Wykonanie prac budowlanych dotyczący rozbudowy SOR	Ogółem	2 534 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 513 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 136 050,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	2 534 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 513 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 136 050,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 2 Informacja i promocja							
Działania informacyjne i promocyjne - Informacja i promocja	Ogółem	6 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	6 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	6 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	6 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Koszty pośrednie							
Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit) - Koszty osobowe	Ogółem	108 000,00	Ogółem	62 999,99	Ogółem	27 000,00	58,33
	Kwalifikowalne	108 000,00	Kwalifikowalne	62 999,99	Kwalifikowalne	27 000,00	
	Dofinansowanie	91 800,00	Dofinansowanie	53 549,99	Dofinansowanie	22 950,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Przygotowanie projektu - opracowanie innej dokumentacji technicznej lub finansowej - Wykonanie dokumentacji technicznej (projekty budowlane oraz kosztorys obiektu; projekty wykonawcze; przedmiary robót; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych)	Ogółem	300 000,00	Ogółem	75 276,00	Ogółem	0,00	25,09
	Kwalifikowalne	300 000,00	Kwalifikowalne	75 276,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	255 000,00	Dofinansowanie	63 984,60	Dofinansowanie	0,00	
Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami budowlanymi - Nadzór nad robotami budowlanymi	Ogółem	75 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	75 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	63 750,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	483 000,00	Ogółem	138 275,99	Ogółem	27 000,00	28,63
	Kwalifikowalne	483 000,00	Kwalifikowalne	138 275,99	Kwalifikowalne	27 000,00	
	Dofinansowanie	410 550,00	Dofinansowanie	117 534,59	Dofinansowanie	22 950,00	
Ogółem w projekcie, w tym:	Ogółem	3 023 000,00	Ogółem	138 275,99	Ogółem	27 000,00	4,61
	Kwalifikowalne	3 002 000,00	Kwalifikowalne	138 275,99	Kwalifikowalne	27 000,00	
	Dofinansowanie	2 551 700,00	Dofinansowanie	117 534,59	Dofinansowanie	22 950,00	
wydatki rzeczywiście poniesione	Ogółem	3 023 000,00	Ogółem	138 275,99	Ogółem	27 000,00	4,61
	Kwalifikowalne	3 002 000,00	Kwalifikowalne	138 275,99	Kwalifikowalne	27 000,00	
	Dofinansowanie	2 551 700,00	Dofinansowanie	117 534,59	Dofinansowanie	22 950,00	
wydatki rozliczane ryczałtowo	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

w ramach kategorii kosztów							
Roboty budowlane	Ogółem	2 534 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 513 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 136 050,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Działania informacyjne i promocyjne	Ogółem	6 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	6 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit)	Ogółem	108 000,00	Ogółem	35 999,99	Ogółem	9 000,00	33,33
	Kwalifikowalne	108 000,00	Kwalifikowalne	35 999,99	Kwalifikowalne	9 000,00	
	Dofinansowanie	91 800,00	Dofinansowanie	30 599,99	Dofinansowanie	7 650,00	
Przygotowanie projektu - opracowanie innej dokumentacji technicznej lub finansowej	Ogółem	300 000,00	Ogółem	75 276,00	Ogółem	0,00	25,09
	Kwalifikowalne	300 000,00	Kwalifikowalne	75 276,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	255 000,00	Dofinansowanie	63 984,60	Dofinansowanie	0,00	
Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami budowlanymi	Ogółem	75 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	75 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	63 750,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
w ramach kategorii kosztów podlegających limitom							
wydatki poniesione na zakup gruntów	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Zarządzanie projektem	Kwalifikowalne	108 000,00	Kwalifikowalne	62 999,99	Kwalifikowalne	27 000,00	58,33

Informacje

Polityki wspólnotowe

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

☒ Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

Załączniki

Faktury

☐ Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Brak danych w tabeli

Odbiór/wykonanie prac

☐ Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

ee6206642249b9adc6ab5f141ca1c183515e9378595476301af91075fb31a4053930a9c4c7c0e5a8c7ae0750164d03e54b31e0923c191c4fb2d205156b50398c

Strona 9 z 11

Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

☒ Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję				
Lp.	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	Dokumenty księgowe do WOP nr 3			

.....
(miejscowość, data, podpis)

— **Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji** —

Brak danych w tabeli