

## Wniosek za okres od 2018-11-01 do 2019-01-31

☒ Wniosek o zaliczkę

☐ Wniosek o refundację

☒ Wniosek rozliczający zaliczkę

☒ Wniosek sprawozdawczy

☐ Wniosek końcowy

### Projekt

Nazwa Beneficjenta <b>WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU</b>	Numer umowy / decyzji / aneksu <b>POIS.09.01.00-00-0191/17-00</b>	Tytuł projektu <b>Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS - SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego rozbudowę.</b>	
Program operacyjny <b>POIS.00.00.00. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020</b>	Oś priorytetowa <b>POIS.09.00.00. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia</b>	Działanie <b>POIS.09.01.00. Infrastruktura ratownictwa medycznego</b>	Poddziałanie <b>Brak</b>
Numer Wniosku <b>POIS.09.01.00-00-0191/17-005-01</b>	Status Wniosku <b>W trakcie oceny</b>		

### Wydatki objęte wnioskiem

Wydatki ogółem <b>18 000,00</b>	Wydatki kwalifikowalne <b>18 000,00</b>	Dofinansowanie <b>15 300,00</b>
------------------------------------	--	------------------------------------

### Wnioskowana kwota

Wnioskowana kwota, w tym <b>0,00</b>	Zaliczka <b>0,00</b>	Refundacja <b>0,00</b>
---	-------------------------	---------------------------

## — Postęp rzeczowy —

### — Postęp rzeczowy realizacji projektu —

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczący rozbudowy SOR	W dalszym ciągu nie rozstrzygnięto przetargu budowlanego. Złożono pismo do jednostki kontrolującej z prośbą o przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków w projekcie do 30 września 2019 oraz zmianę systemu budowy SOR z systemu modułowego na konstrukcję lekką szkieletową. Trwają prace związane z ponownym ogłoszeniem postępowania przetargowego. Zmieniono zakres prac wyłączając z jego zakresu po stronie wykonawcy następujących pozycji: • stolarka drzwiowa - zamiana z EI120 na EI60 (zgodnie z ekspertyzą PPOŻ); • wyłączenie z zakresu wymiany stolarki na okna aluminiowe EI120 (pozycja 12.1 kosztorysu budowlanego); • pozostała stolarka okienna wykonana z PCV, kolor biały; • wyłączenie z zakresu zastosowania kutyny PPOŻ EI120 - zgodnie z ekspertyzą PPOŻ, (pozycja 12.5 kosztorysu budowlanego); • wyłączenie z zakresu systemu SSP zgodnie z ekspertyzą PPOŻ (pozycja 5 kosztorysu elektrycznego); • wyłączenie z zakresu instalacji gazów medycznych (instalacja po stronie Zamawiającego); • wyłączenie z zakresu instalacji przyzywowej (pozycja 6 kosztorysu elektrycznego); • wyłączenie z zakresu dostawy i montażu nagrzewnic w wiacie; • zastosowanie zamiennych bram przemysłowych o standardowej prędkości otwierania z panelem przeziernym i czujkami ruchu (pozycja 12.1 kosztorysu budowlanego); • wyłączenie z zakresu remontu głównego holu w istniejącym budynku (malowanie ścian, wymiana posadzki, montaż sufitu podwieszanego); • zastosowanie zamiennego podnośnika dla osób niepełnosprawnych o wymiarach min. 110x140 cm (pozycja 18 kosztorysu budowlanego); • wyłączenie z zakresu dostawy i montażu koszy zewnętrznych i ławek (pozycja 20.2.1 i 20.2.2 kosztorysu budowlanego); • wyłączenie z zakresu osłonę akustyczną agregatu wentylacji na dachu (pozycja 6.3 kosztorysu budowlanego) Złożono całą dokumentację do działu zamówień publicznych.
Zadanie 2 Informacja i promocja	Informacja i promocja projektu odbywa się w sposób zgodny z wnioskiem. Jest kontynuowana zgodnie z poprzednim wnioskiem o płatność.
Zadanie Koszty pośrednie	W listopadzie trwały prace nad zamieszczeniem zapytanie ofertowe w Bazie Konkurencyjności dotyczące pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego (w zakresie branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej) nad realizacją zadania pn. „Poprawa Funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS-SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego rozbudowę” oraz prace nad ogłoszeniem drugiego postępowania przetargowego na rozbudowę SOR. Przygotowywanie dokumentów księgowych oraz rozliczeniowych kosztów pośrednich do WOP 5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu wraz z prośbą o przedłużenie.

### — Wskaźniki produktu —

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.]	szt.	1,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
3	Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego [szt.]	szt.	1,00	0,00	0,00	0,00

### Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem [osoby/rok]	osoby/rok	0,00	20 000,00	0,00	0,00

### Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Po raz drugi nie rozstrzygnięto przetargu budowlanego. Złożono trzy oferty, które znacznie przewyższyły budżet zamawiającego. Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania to 2 708 849,57 zł brutto. Natomiast złożono następujące oferty:

- Wykonawca konsorcjum firm, Lider Przedsiębiorstwo Budowlane Strykowski Sp. z o.o. – 3 499 000,00, okres gwarancji 60 miesięcy,
- Wykonawca Climatic Sp. z o.o. – 3 597 080,70 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy,
- Wykonawca Termo-Klima MK Sp. z o.o. s.k. – 3 651 757,00 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy.

Beneficjent dnia 22.01.2019r., w związku ze znacznym przekroczeniem możliwości finansowej WS-SP ZOZ Zgorzelec, zdecydował zawiadomić o unieważnieniu postępowania, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. Zm.), (załącznik nr 3).

W związku z koniecznością ogłoszenia kolejnego przetargu niemożliwe jest zrealizowanie projektu do 30 maja 2019 roku. Złożono pismo do jednostki kontrolującej z prośbą o przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków w projekcie do 30 września 2019 oraz zmianę systemu budowy SOR z systemu modułowego na konstrukcję lekką szkieletową.

### Planowany przebieg realizacji

Beneficjent planuje powtórzyć ogłoszenie postępowania przetargowego na prace budowlane i projektowe. Beneficjent zamierza zakupić tablicę informacyjną.

### Postęp finansowy

## Zestawienie dokumentów

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Koszty pośrednie							
1	0052 październik Agata Maksymowicz	URR10008	NIP: 6151706942	2018-10-30	2018-10-30, 2018-11-15, 2018-11-15, 2018-11-15, 2018-11-19	Wynagrodzenie Kierownika Projektu - Agata Maksymowicz - oddelegowanie 1 etat, miesiąc październik	<input type="checkbox"/>
	Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit) - Koszty osobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	7 650,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					9 000,00	9 000,00
2	0051 listopad Agata Maksymowicz	URR11009	NIP: 6151706942	2018-11-30	2018-11-30, 2018-12-14, 2018-12-14, 2018-12-14, 2018-12-19	Wynagrodzenie Kierownika Projektu - Agata Maksymowicz - oddelegowanie 1 etat, miesiąc listopad	<input type="checkbox"/>
	Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit) - Koszty osobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	7 650,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					9 000,00	9 000,00
Suma		18 000,00	18 000,00	0,00	15 300,00		
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione		18 000,00	18 000,00	0,00	15 300,00		

## Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

## Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

## Źródła finansowania

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	15 300,00	15 300,00
<b>Krajowe środki publiczne, w tym:</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>
budżet państwa	0,00	0,00
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	2 700,00	2 700,00
Prywatne	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
W tym EBI	0,00	0,00

#### Rozliczenie zaliczek

	Kwota dofinansowania
Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki	1 843 350,81
Kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych	871 865,41
Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach	45 900,00
Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem	15 300,00
Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia	910 285,40
Procent rozliczenia	50,62
Odsetki narosłe od środków zaliczki	1 965,97
w tym zwrócone do dnia sporządzenia wniosku o płatność	0,00

#### Dochód

Brak danych w tabeli

#### Podsumowanie

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczący rozbudowy SOR							
Roboty budowlane - Wykonanie prac budowlanych dotyczący rozbudowy SOR	Ogółem	2 534 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 513 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 136 050,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	2 534 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 513 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 136 050,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 2 Informacja i promocja							
Działania informacyjne i promocyjne - Informacja i promocja	Ogółem	6 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	6 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	6 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	6 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Koszty pośrednie							
Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit) - Koszty osobowe	Ogółem	108 000,00	Ogółem	98 999,99	Ogółem	18 000,00	91,67
	Kwalifikowalne	108 000,00	Kwalifikowalne	98 999,99	Kwalifikowalne	18 000,00	
	Dofinansowanie	91 800,00	Dofinansowanie	84 149,99	Dofinansowanie	15 300,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Przygotowanie projektu - opracowanie innej dokumentacji technicznej lub finansowej - Wykonanie dokumentacji technicznej (projekty budowlane oraz kosztorys obiektu; projekty wykonawcze; przedmiary robót; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych)	Ogółem	300 000,00	Ogółem	75 276,00	Ogółem	0,00	25,09
	Kwalifikowalne	300 000,00	Kwalifikowalne	75 276,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	255 000,00	Dofinansowanie	63 984,60	Dofinansowanie	0,00	
Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami budowlanymi - Nadzór nad robotami budowlanymi	Ogółem	75 000,00	Ogółem	9 000,00	Ogółem	0,00	12,00
	Kwalifikowalne	75 000,00	Kwalifikowalne	9 000,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	63 750,00	Dofinansowanie	7 650,00	Dofinansowanie	0,00	
<b>Suma</b>	Ogółem	483 000,00	Ogółem	183 275,99	Ogółem	18 000,00	37,95
	Kwalifikowalne	483 000,00	Kwalifikowalne	183 275,99	Kwalifikowalne	18 000,00	
	Dofinansowanie	410 550,00	Dofinansowanie	155 784,59	Dofinansowanie	15 300,00	
<b>Ogółem w projekcie, w tym:</b>	Ogółem	3 023 000,00	Ogółem	183 275,99	Ogółem	18 000,00	6,11
	Kwalifikowalne	3 002 000,00	Kwalifikowalne	183 275,99	Kwalifikowalne	18 000,00	
	Dofinansowanie	2 551 700,00	Dofinansowanie	155 784,59	Dofinansowanie	15 300,00	
<b>wydatki rzeczywiście poniesione</b>	Ogółem	3 023 000,00	Ogółem	183 275,99	Ogółem	18 000,00	6,11
	Kwalifikowalne	3 002 000,00	Kwalifikowalne	183 275,99	Kwalifikowalne	18 000,00	
	Dofinansowanie	2 551 700,00	Dofinansowanie	155 784,59	Dofinansowanie	15 300,00	
<b>wydatki rozliczane ryczałtowo</b>	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

w ramach kategorii kosztów							
Roboty budowlane	Ogółem	2 534 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 513 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 136 050,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Działania informacyjne i promocyjne	Ogółem	6 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	6 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit)	Ogółem	108 000,00	Ogółem	98 999,99	Ogółem	18 000,00	91,67
	Kwalifikowalne	108 000,00	Kwalifikowalne	98 999,99	Kwalifikowalne	18 000,00	
	Dofinansowanie	91 800,00	Dofinansowanie	84 149,99	Dofinansowanie	15 300,00	
Przygotowanie projektu - opracowanie innej dokumentacji technicznej lub finansowej	Ogółem	300 000,00	Ogółem	75 276,00	Ogółem	0,00	25,09
	Kwalifikowalne	300 000,00	Kwalifikowalne	75 276,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	255 000,00	Dofinansowanie	63 984,60	Dofinansowanie	0,00	
Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami budowlanymi	Ogółem	75 000,00	Ogółem	9 000,00	Ogółem	0,00	12,00
	Kwalifikowalne	75 000,00	Kwalifikowalne	9 000,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	63 750,00	Dofinansowanie	7 650,00	Dofinansowanie	0,00	
w ramach kategorii kosztów podlegających limitom							
wydatki poniesione na zakup gruntów	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Zarządzanie projektem	Kwalifikowalne	108 000,00	Kwalifikowalne	35 999,99	Kwalifikowalne	0,00	33,33

## Informacje



## Polityki wspólnotowe

### Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

☒ Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

## Oświadczenia

### Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

**Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.**

## Załączniki

### Faktury

☒ Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

#### Faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, wraz z dowodami zapłaty

Lp.	Nazwa
1	WOP 5 Dokum księgowe pazdziernik listopad.zip

---

**Odbiór/wykonanie prac**

---

☐ Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

---

**Inne dokumenty**

---

☒ Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

**Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję**

Lp.	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	WOP 5 oświadczenie kontrola			
2	WOP 5 oświadczenie kwalifikowalność wynagrodzeń			
3	WOP 5 oświadczenie personelu			

.....  
(miejscowość, data, podpis)

— **Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji** —

Brak danych w tabeli