

Wniosek za okres 2016-01-26 2018-11-22

☒ Wniosek o zaliczkę ☒ Wniosek o refundację ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę ☒ Wniosek sprawozdawczy ☐ Wniosek końcowy

Projekt

Nazwa Beneficjenta WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU	Numer umowy / decyzji / aneksu RPDS.06.02.00-02-0042/16-01	Tytuł projektu Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej - Rozwój opieki koordynowanej i środowiskowej przez inwestycje w POZ i AOS w powiatach bolesławieckim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim i zgorzeleckim do 2018 roku	
Program operacyjny RPDS.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	Oś priorytetowa RPDS.06.00.00. Infrastruktura spójności społecznej	Działanie RPDS.06.02.00. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Poddziałanie brak
Numer Wniosku RPDS.06.02.00-02-0042/16-002-02	Status Wniosku Złożony (poprawiony)		

Wydatki objęte wnioskiem

Wydatki ogółem 548 300,59	Wydatki kwalifikowalne 542 300,59	Dofinansowanie 460 955,51
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Wnioskowana kwota

Wnioskowana kwota, w tym 4 220 406,69	Zaliczka 4 083 640,00	Refundacja 136 766,69
---	---------------------------------	---------------------------------

— Postęp rzeczowy —

— Postęp rzeczowy realizacji projektu —

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Roboty budowlane wraz z wyposażeniem nowego obiektu, zakup sprzętu medycznego oraz zakup oprogramowania i sprzętu IT - inwestycja główna RCOK w Zgorzelcu - Lider Konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu	Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę , trwają prace budowlane prze RCOK W Zgorzelcu.
Zadanie 2 Roboty budowlane wraz z wyposażeniem istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego - przychodnia w Olszynie, Lider Konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu	Planowane są prace dotyczące robót budowlanych.
Zadanie 3 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego oraz sprzętu IT - Partner nr 1 - SPZOZ w Nowogrodźcu	Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę, trwają prace budowlane.
Zadanie 4 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego oraz oprogramowania - Partner nr 2 - Przychodnia "Fons Vitae" Sp. z o.o. s.k w Bolesławcu	Rozstrzygnięto zapytanie i wyłoniono wykonawcę, trwają prace budowlane. Rozstrzygnięto zapytanie i zakupiono USG.
Zadanie 5 Zakup lokalu, roboty budowlane istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego Partner nr 3 - NZOZ "Lekarz Rodzinny" w Jeleniej Górze	Trwają prace przygotowawcze w ramach zadania.
Zadanie 6 Wyposażenie istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego i zakup sprzętu IT Partner nr 4 - "FAMILIA s.c. w Pieńsku	Trwają prace przygotowawcze w ramach zadania.
Zadanie 7 Przygotowanie projektu - Lider konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu	Zadanie zostało zrealizowane i zostało rozliczone.
Zadanie 8 Zarządzanie projektem - Lider konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu	Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę, trwa realizacja umowy.
Zadanie 9 Promocja projektu - Lider konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu	Zadanie jest realizowane zgodnie z wnioskiem. Promocja jest prowadzona zgodnie z zasadami promocji RPO.

— Wskaźniki produktu —

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba metrów kwadratowych, które zostały przystosowane do świadczenia usług w ramach opracowanego standardu Regionalnego Centrum Opieki Koordynowanej	m2	1 600,00	0,00	0,00	0,00
2	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	5,00	0,00	0,00	0,00
3	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby	50,00	0,00	0,00	0,00
4	Liczba podmiotów leczniczych, w których zastosowano wdrożenie jakości Regionalnego Centrum Opieki Koordynowanej	szt.	5,00	0,00	0,00	0,00
5	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.]	szt.	5,00	0,00	0,00	0,00
7	Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej [PLN]	PLN	2 638 770,74	155 000,00	155 000,00	5,87

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Ilość udzielonych świadczeń profilaktycznych, edukacyjnych i diagnostyczno - terapeutycznych w ramach RCOK	szt.	0,00	6 000,00	0,00	0,00
2	Ilość zawartych umów współpracy w ramach Regionalnego Centrum Opieki Koordynowanej	szt.	0,00	5,00	0,00	0,00
3	Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi [osoby] (CI 36)	osoby	0,00	35 000,00	0,00	0,00
4	Poziom satysfakcji pacjenta z świadczonych usług w RCOK - zadowolenie pacjenta	% (procent)	0,00	80,00	0,00	0,00
5	Poziom satysfakcji personelu medycznego o działaniu Regionalnego Centrum Opieki Koordynowanej - poziom zadowolenia personelu	% (procent)	0,00	75,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
6	Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC]	EPC	0,00	2,00	0,00	0,00

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Napotkane problemy dotyczą wyłącznie kwestii braku ofert lub za wysokiej ceny. Postępowania powtarzano.

Planowany przebieg realizacji

W kolejnym okresie kontynuowane będą prace budowlane i planowane będą zakupu sprzętu.
W dalszym ciągu realizowane będzie zarządzanie i promocja projektu.

Postęp finansowy

Zestawienie dokumentów

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Zadanie 1 Roboty budowlane wraz z wyposażeniem nowego obiektu, zakup sprzętu medycznego oraz zakup oprogramowania i sprzętu IT - inwestycja główna RCOK w Zgorzelcu - Lider Konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu							
1	2/06/2016	UPA 06001	NIP: 8982033116	2016-06-13	2016-07-26	dokumentacja projektowa Etap I, zgodnie z protokołem przekazania z dnia 10.06.2016	<input type="checkbox"/>
	Przygotowanie dokumentacji projektu - Projekt budowlany + wykonawczy ,kosztorysy oraz nadzór	79 950,00	79 950,00	14 950,00	67 957,50	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek majątkowy, zapłacono z zaliczki				79 950,00	65 000,00

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
2	03/12/2017	UPA 12001	NIP: 8982033116	2017-12-18	2018-01-19	dokumentacja projektowa Etap II, projekty wykonawcze z kosztorysami wg protokoły przekazania	<input type="checkbox"/>
	Przygotowanie dokumentacji projektu - Projekt budowlany + wykonawczy ,kosztorysy oraz nadzór	13 150,00	13 150,00	2 458,94	11 177,50	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek majątkowy, zapłacono z zaliczki				36 900,00	30 000,00
3	3/01/2018	UPA 01002	NIP: 8982033116	2018-01-11	2018-03-27	dokumentacja projektowa - Projekt Budowlany wraz z kosztorysami wg protokołu przekazania	<input type="checkbox"/>
	Przygotowanie dokumentacji projektu - Projekt budowlany + wykonawczy ,kosztorysy oraz nadzór	36 900,00	36 900,00	6 900,00	31 365,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek majątkowy, zapłacono z zaliczki				36 900,00	30 000,00
Suma		130 000,00	130 000,00	24 308,94	110 500,00		
Zadanie 3 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego oraz sprzętu IT - Partner nr 1 - SPZOZ w Nowogrodźcu							
4	wydatki niekwalifikowalne - zadanie 3	wydatki niekwalifikowalne - zadanie 3	Nie dotyczy	2014-08-04	2014-08-06	Wydatki niekwalifikowalne- zadanie 3, usługa projektowa BP Przebudowa budynku przychodni przy ul. Asnyka 55 w Nowogrodźcu	<input type="checkbox"/>
	Przygotowanie dokumentacji projektu - Usługa projektowa -P.B Przebudowa Budynku przychodni przy ul. Asnyka 55 w Nowogrodźcu	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek majątkowy				6 000,00	6 000,00
Suma		6 000,00	0,00	0,00	0,00		
Zadanie 4 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego oraz oprogramowania - Partner nr 2 - Przychodnia "Fons Vitae" Sp. z o.o. s.k w Bolesławcu							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
5	P/03/06/16 ZALICZKOWA	RZ ST/02/2016	NIP: 6121003012	2016-06-17	2016-06-22	za Projekt Budowlany Remont, rozbudowa i modernizacja budynku przychodni lekarskiej	<input type="checkbox"/>
	Przygotowanie dokumentacji projektu - Prace projektowe przebudowy na standard RCOK	28 585,00	28 585,00	5 345,16	24 297,25	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek majątkowy, zapłacono z refundacji				28 585,00	23 239,84
	P/03/07/16 Końcowa	RZ ST/03/2016	NIP: 6121003012	2016-07-11	2016-07-15	za Projekt Budowlany Remont, rozbudowa i modernizacja budynku przychodni lekarskiej	<input type="checkbox"/>
	Przygotowanie dokumentacji projektu - Prace projektowe przebudowy na standard RCOK	20 000,00	20 000,00	3 739,84	17 000,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek majątkowy, zapłacono z zaliczki (4 461,99 zł), refundacji (12 101,44 zł) i odsetek (436,57 zł)				20 000,00	16 260,16
	P/03/08/18	RZ ST/2	NIP: 6121003012	2018-08-31	2018-09-17	za Projekt wykonawczy Remont, rozbudowa i modernizacja budynku przychodni lekarskiej	<input type="checkbox"/>
	Przygotowanie dokumentacji projektu - Prace projektowe przebudowy na standard RCOK	12 300,00	12 300,00	2 300,00	10 455,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek majątkowy, zapłacono z zaliczki				12 300,00	10 000,00
	FS/66/08/2018	RZ ST/1	NIP: 6971934576	2018-08-30	2018-09-20	Ultrasonograf	<input type="checkbox"/>
	Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - USG - 1 szt	155 000,00	155 000,00	11 481,48	131 750,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek majątkowy, zapłacono z zaliczki				155 000,00	143 518,52
Suma		215 885,00	215 885,00	22 866,48	183 502,25		
Zadanie 7 Przygotowanie projektu - Lider konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
9	04/16	UPA 07001	NIP: 9720995352	2016-07-01	2016-07-26	Wykonanie Studium Wykonalności Projektu "Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej - Rozwój opieki koordynowanej i środowiskowej przez inwestycje w POZ i AOS w powiatach bolesławieckim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim i zgorzeleckim do 2018 roku" wraz z analizą finansową	<input type="checkbox"/>
	Przygotowanie dokumentacji projektu - Wykonanie Studium Wykonalności Projektu	7 872,00	7 872,00	1 472,00	6 691,20	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek majątkowy, zapłacono z zaliczki				7 872,00	6 400,00
10	04/18	UPA 11003	NIP: 9720995352	2018-11-02	2018-11-21, 2018-11-22	Wykonanie studium wykonalności wraz z analizą finansową projektu "Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej - Rozwój opieki koordynowanej i środowiskowej przez inwestycje w POZ i AOS w powiatach bolesławieckim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim i zgorzeleckim do 2018 roku"	<input type="checkbox"/>
	Przygotowanie dokumentacji projektu - Wykonanie Studium Wykonalności Projektu	42 128,00	42 128,00	7 877,59	35 808,80	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek majątkowy, zapłacono z zaliczki				42 128,00	34 250,41
	Suma		50 000,00	50 000,00	9 349,59	42 500,00	
Zadanie 8 Zarządzanie projektem - Lider konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
11	42/2018	UPA 09008	NIP: 8942652735	2018-09-28	2018-10-24	zarządzanie projektem - 04-09.2018	<input type="checkbox"/>
	Wydatki/koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem - Zarządzanie i rozliczenie projektu	118 080,00	118 080,00	22 080,00	100 368,00	Nie dotyczy	0,00
	81/2018-P/10/2018	Wydatek bieżący, dotyczy okresu od kwietnia do września 2018 r.				118 080,00	96 000,00
	Suma	118 080,00	118 080,00	22 080,00	100 368,00		
Zadanie 9 Promocja projektu - Lider konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu							
12	FV/030/04/2018	UPA 04001	NIP: 7393098984	2018-04-30	2018-05-29	materiały promocyjne	<input type="checkbox"/>
	Informacja i promocja - "• dwie konferencje prasowe upowszechniające cele projektu i działania realizowane w ramach projektu, • druk plakatów i ulotek oraz materiały reklamowe informujące o projekcie - 20 tys szt •	25 674,60	25 674,60	4 800,94	21 823,41	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek majątkowy, zakupiono: Długopis – 100 szt., kubek ceramiczny – 200 szt., smycz reklamowa – 200 szt., pendrive – 200 szt., parasol – 80 szt., stojak na telefon kom z touch penem – 100 szt., power bank – 100 szt., latarka – 100 szt., torba na laptopa – 50 szt., brelok otwieracz z żetonem – 100 szt., pióro kulkowe w etui – 100 szt., torba bawełniana – 300 szt.				25 674,60	20 873,66
13	FV/006/05/2018	UPA 05001	NIP: 7393098984	2018-05-08	2018-06-06	Druk: Plakat B1 500 szt., Druk: Ulotka A5 17870 szt.	<input type="checkbox"/>
	Informacja i promocja - "• dwie konferencje prasowe upowszechniające cele projektu i działania realizowane w ramach projektu, • druk plakatów i ulotek oraz materiały reklamowe informujące o projekcie - 20 tys szt •	1 799,99	1 799,99	336,58	1 529,99	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek majątkowy, Wykonano: plakat B1 - 500 szt., ulotka A5 - 17.870 szt.				1 799,99	1 463,41

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
14	605	UPA 05003	NIP: 6112733455	2018-05-29	2018-06-26	ogłoszenia w Nowinach Jeleniogórskich	<input type="checkbox"/>
	Informacja i promocja - "• dwie konferencje prasowe upowszechniające cele projektu i działania realizowane w ramach projektu, • druk plakatów i ulotek oraz materiały reklamowe informujące o projekcie - 20 tys szt •	430,50	430,50	80,50	365,93	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek majątkowy, zapłacono z zaliczki				430,50	350,00
	Suma	28 335,59	28 335,59	5 298,52	24 085,26		
15	1065	UPA 09007	NIP: 6112733455	2018-09-25	2018-10-17	ogłoszenia w Nowinach Jeleniogórskich	<input type="checkbox"/>
	Informacja i promocja - "• dwie konferencje prasowe upowszechniające cele projektu i działania realizowane w ramach projektu, • druk plakatów i ulotek oraz materiały reklamowe informujące o projekcie - 20 tys szt •	430,50	430,50	80,50	365,93	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek majątkowy, zapłacono z zaliczki				430,50	350,00
	Suma	28 335,59	28 335,59	5 298,52	24 085,26		
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione		548 300,59	542 300,59	83 903,53	460 955,51		

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

Źródła finansowania

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	460 955,51	460 955,51
Krajowe środki publiczne, w tym:	54 962,33	48 962,33
budżet państwa	0,00	0,00
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	54 962,33	48 962,33
Prywatne	32 382,75	32 382,75
Suma	548 300,59	542 300,59
W tym EBI	0,00	0,00

Rozliczenie zaliczek

	Kwota dofinansowania
Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki	323 752,25
Kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych	0,00
Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach	0,00
Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem	323 752,25
Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia	0,00
Procent rozliczenia	100,00
Odsetki narosłe od środków zaliczki	436,57
w tym zwrócone do dnia sporządzenia wniosku o płatność	0,00

Dochód

Brak danych w tabeli

Podsumowanie

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Zadanie 1 Roboty budowlane wraz z wyposażeniem nowego obiektu, zakup sprzętu medycznego oraz zakup oprogramowania i sprzętu IT - inwestycja główna RCOK w Zgorzelcu - Lider Konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu							
Roboty i materiały budowlane - Budowa przychodni o powierzchni 1217,3 m2, 3 kondygnacje	Ogółem	4 789 387,75	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	4 710 698,95	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	4 004 094,11	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wyposażenie - Wyposażenie nowowypbudowanej przychodni w Zgorzelcu - meble	Ogółem	160 488,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	126 456,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	107 487,60	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) - Komputer - 30 szt	Ogółem	79 888,50	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	79 888,50	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	67 905,22	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) - Drukarka - 20 szt	Ogółem	15 178,20	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	15 178,20	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	12 901,47	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) - Kserokopiarka - 1 szt	Ogółem	5 166,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	5 166,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	4 391,10	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) - Licencja Microsoft CAL 5 x device	Ogółem	4 095,90	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	4 095,90	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	3 481,51	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) - Skaner dowodów - 6 szt	Ogółem	28 105,50	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	28 105,50	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	23 889,67	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) - Oprogramowanie dosystemu AMMS pod skanery -1 kpl.	Ogółem	12 300,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	12 300,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	10 455,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - USG kardiologiczne - 1 szt	Ogółem	400 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	400 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	340 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - USG z ciekłokrystalicznym panelem sterującym - 2 szt	Ogółem	370 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	370 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	314 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - USG - 2 szt	Ogółem	300 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	300 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	255 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - EKG + wózek - 3 szt	Ogółem	30 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	30 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	25 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - OCT 1 szt	Ogółem	250 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	250 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	212 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Angio bezkontrastu do oct - 1 szt	Ogółem	120 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	120 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	102 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Polomierz okulistyczny 1 szt	Ogółem	100 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	100 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	85 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Lampa zabiegowa 1 szt	Ogółem	40 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	40 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	34 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - zestaw diagnostyczny - 1 szt.	Ogółem	5 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	4 250,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Przygotowanie dokumentacji projektu - Projekt budowlany + wykonawczy ,kosztorysy oraz nadzór	Ogółem	130 000,00	Ogółem	130 000,00	Ogółem	130 000,00	100,00
	Kwalifikowalne	130 000,00	Kwalifikowalne	130 000,00	Kwalifikowalne	130 000,00	
	Dofinansowanie	110 500,00	Dofinansowanie	110 500,00	Dofinansowanie	110 500,00	
Roboty i materiały budowlane - Urządzenie terenu przyłączenie budynku do sieci c.o., wod-kan, c.w.u, kanalizacji ; deszczowej,wycinka drzew,rozbiórka budynku;gospodarczego,przygotowanie; terenu pod zabudowę	Ogółem	285 377,75	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	7 124 987,60	Ogółem	130 000,00	Ogółem	130 000,00	1,93
	Kwalifikowalne	6 726 889,05	Kwalifikowalne	130 000,00	Kwalifikowalne	130 000,00	
	Dofinansowanie	5 717 855,68	Dofinansowanie	110 500,00	Dofinansowanie	110 500,00	
Zadanie 2 Roboty budowlane wraz z wyposażeniem istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego - przychodnia w Olszynie, Lider Konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu							
Roboty i materiały budowlane - Prace budowlane niezbędne do wykonania w celu dostosowania budynku do standardu RCOK w Olszynie	Ogółem	600 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	575 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	488 750,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wyposażenie - Wyposażenie zmodernizowanej przychodni w Olszynie - meble	Ogółem	33 960,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	25 360,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	21 556,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - USG z ciekłokrystalicznym panelem sterującym 1szt.	Ogółem	185 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	185 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	157 250,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Lampa zabiegowa -1 szt	Ogółem	35 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	35 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	29 750,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - EKG + wózek - 2 szt	Ogółem	20 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	20 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	17 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - KTG - 1 szt	Ogółem	10 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	10 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	8 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	883 960,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	850 360,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	722 806,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 3 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego oraz sprzętu IT - Partner nr 1 - SPZOZ w Nowogrodźcu							
Termomodernizacja - Montaż i dostawa klimatyzatorów o mocy chłodniczejmin. 2 kW i grzewczej min. 3kW. - 8 szt	Ogółem	42 558,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	42 558,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	36 174,30	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wposażenie - Montaż i dostawa trzech sztuk kamer wraz z rejestratorem oraz z niezbędnym osprzętem i kablami	Ogółem	5 570,67	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Autoklaw TECHNO GAZ -ONYX z systemem INCUBATOR TEST B 1 szt.	Ogółem	14 500,00	Ogółem	14 500,00	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	14 500,00	Kwalifikowalne	14 500,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	12 325,00	Dofinansowanie	12 325,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Elektrokardiograf AsCARD Mr Silver 3v201 sn 287 z wózkiem pod sprzęt medyczny WA4 c 001 - 1szt.	Ogółem	5 890,00	Ogółem	5 890,00	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	5 890,00	Kwalifikowalne	5 890,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 006,50	Dofinansowanie	5 006,50	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - CHS 3+ - chłodziarka laboratoryjna z konsolą do pomiaru i rejestracji temperatury lub wilgotności z modułem GSM, RT2014 z czujnikiem PT100, na miejsce SPZOZ - transportem na miejsce SPZOZ- 1 kpl.	Ogółem	4 784,70	Ogółem	4 784,70	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	4 784,70	Kwalifikowalne	4 784,70	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	4 067,00	Dofinansowanie	4 067,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Roboty i materiały budowlane - Pełnienie funkcji kierownika budowy (umowa z dnia 28.01.2015r)	Ogółem	2 500,00	Ogółem	2 500,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Roboty i materiały budowlane - Przebudowa pomieszczeń w budynku Przychodni Gminnej w Nowogrodźcu	Ogółem	46 106,20	Ogółem	46 106,20	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Przygotowanie dokumentacji projektu - Usługa projektowa -P.B Przebudowa Budynku przychodni przy ul. Asnyka 55 w Nowogrodźcu	Ogółem	6 000,00	Ogółem	6 000,00	Ogółem	6 000,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wypożyczenie - Wypożyczenie (dostawa i montaż) rejestracji w 3biurka, 2 kontenerysufladowe, fotel regulowany,zabudowy meblowej i szklanej	Ogółem	15 778,44	Ogółem	15 778,44	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	15 778,44	Kwalifikowalne	15 778,44	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	13 411,67	Dofinansowanie	13 411,67	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - USG Siemens Acuson X150 - 1 szt	Ogółem	37 000,00	Ogółem	37 000,00	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	37 000,00	Kwalifikowalne	37 000,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	31 450,00	Dofinansowanie	31 450,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Termomodernizacja - Docieplenie budynku o wysokości 14,5 m wełną mineralną wraz z tynkiem strukturalnym; remont daszków na wejściu; wymiana opierzenia i orynnowania; Powierzchnia 714,13 m2.	Ogółem	303 102,18	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	303 102,18	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	257 636,85	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Aparat EKG 12 kanałowy - 1 szt	Ogółem	6 652,50	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	6 652,50	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 654,63	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - KTG 1 szt	Ogółem	7 115,30	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	7 115,30	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	6 048,01	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Roboty i materiały budowlane - Prace malarskie dla POZ i poradni ginekologicznej	Ogółem	6 369,96	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	6 369,96	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 414,47	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - EKG 1 szt	Ogółem	5 850,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	5 850,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	4 972,50	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - USG stacjonarne, doppler - 1 szt	Ogółem	34 814,81	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	34 814,81	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	29 592,59	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) - Laptop - 3 szt	Ogółem	10 425,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	10 425,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	8 861,25	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	555 017,76	Ogółem	132 559,34	Ogółem	6 000,00	15,75
	Kwalifikowalne	494 840,89	Kwalifikowalne	77 953,14	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	420 614,77	Dofinansowanie	66 260,17	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 4 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego oraz oprogramowania - Partner nr 2 - Przychodnia "Fons Vitae" Sp. z o.o. s.k w Bolesławcu							
Roboty i materiały budowlane - Prace przygotowawcze, montaż i dostawa windy 3 kondygnacje - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Ogółem	174 702,15	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	174 702,15	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	148 496,83	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Roboty i materiały budowlane - Przebudowa przychodni POZ- parter	Ogółem	93 745,67	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	93 745,67	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	79 683,82	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Roboty i materiały budowlane - Modernizacja i przebudowa powierzchni poddasza, dostosowanie pomieszczeń na potrzeby przychodni POZ zgodnie ze standardem Regionalnego Centrum Opieki Koordynowanej	Ogółem	349 178,20	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	349 178,20	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	296 801,47	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Termomodernizacja - Instalacja i dostawa pieca kondensacyjnego do przychodni POZ na parterze o mocy 30 kW	Ogółem	15 411,79	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	13 521,78	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	11 493,51	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Termomodernizacja - Instalacja i dostawa kotła kondensacyjnego 30 kW do przychodni POZ na poddaszu	Ogółem	12 831,46	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	12 831,46	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	10 906,74	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Termomodernizacja - Klimatyzacja MULTISPIT w przychodni na parterze POZ	Ogółem	71 340,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	71 340,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	60 639,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Termomodernizacja - Klimatyzacja MULTISPIT w przychodni na poddaszu POZ	Ogółem	71 340,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	71 340,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	60 639,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Termomodernizacja - Instalacja rekuperacji na poddaszu w przychodni POZ	Ogółem	70 845,23	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	70 845,23	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	60 218,45	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Termomodernizacja - Termomodernizacja poddasza - elewacja, ogrzewanie podłogowe, izolacje przeciwwilgociowe	Ogółem	74 214,45	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	74 214,45	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	63 082,28	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Termomodernizacja - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej	Ogółem	106 960,05	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	106 960,05	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	90 916,04	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Roboty i materiały budowlane - Instalacja hydrantowa	Ogółem	8 610,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	8 610,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	7 318,50	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wypożyczenie - Wypożyczenie gabinetów konsultacyjnych i zabiegowych	Ogółem	64 442,51	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	64 442,51	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	54 776,13	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wypożyczenie - Wypożyczenie sali konsyliów	Ogółem	8 849,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	8 849,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	7 521,65	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Ekran telewizyjny do sali konsyliów 1 szt	Ogółem	7 998,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	7 998,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	6 798,30	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) - Oprogramowanie serwera - zakup licencji - 1 kpl	Ogółem	40 590,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	40 590,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	34 501,50	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - USG - 1 szt	Ogółem	155 000,00	Ogółem	155 000,00	Ogółem	155 000,00	100,00
	Kwalifikowalne	155 000,00	Kwalifikowalne	155 000,00	Kwalifikowalne	155 000,00	
	Dofinansowanie	131 750,00	Dofinansowanie	131 750,00	Dofinansowanie	131 750,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Dermatoskop - 1 szt.	Ogółem	2 237,94	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 237,94	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 902,25	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - EKG - 2 szt	Ogółem	9 860,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	9 860,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	8 381,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wypożyczenie - Wypożyczenie Sali fizjoterapii i aktywizacji seniora dla POZ	Ogółem	8 247,49	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Wioślarz do ww. Sali - 1 szt	Ogółem	4 199,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Orbitrek - 1 szt	Ogółem	7 819,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Przygotowanie dokumentacji projektu - Prace projektowe przebudowy na standard RCOK	Ogółem	75 885,00	Ogółem	60 885,00	Ogółem	60 885,00	80,23
	Kwalifikowalne	75 885,00	Kwalifikowalne	60 885,00	Kwalifikowalne	60 885,00	
	Dofinansowanie	64 502,25	Dofinansowanie	51 752,25	Dofinansowanie	51 752,25	
Suma	Ogółem	1 434 306,94	Ogółem	215 885,00	Ogółem	215 885,00	15,29
	Kwalifikowalne	1 412 151,44	Kwalifikowalne	215 885,00	Kwalifikowalne	215 885,00	
	Dofinansowanie	1 200 328,72	Dofinansowanie	183 502,25	Dofinansowanie	183 502,25	
Zadanie 5 Zakup lokalu, roboty budowlane istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego Partner nr 3 - NZOZ "Lekarz Rodzinny" w Jeleniej Górze							
Nieruchomości zabudowane - Zakup lokalu przy ul. Kopernika 2 na cele adaptacji RCOK	Ogółem	800 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	794 884,91	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	675 652,17	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Roboty i materiały budowlane - Remont i dostosowanie lokalu do standardów RCOK - 156 m2	Ogółem	100 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	99 360,61	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	84 456,52	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Zakup OCT wraz z osprzętem 1 kpl	Ogółem	250 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	250 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	212 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Densytometr -1 szt	Ogółem	200 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	200 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	170 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Suma	Ogółem	1 350 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	1 344 245,52	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 142 608,69	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 6 Wyposażenie istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego i zakup sprzętu IT Partner nr 4 - "FAMILIA s.c. w Pieńsku							
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) - Komputer - 5 szt	Ogółem	13 314,75	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	13 314,75	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	11 317,54	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wyposażenie - Wyposażenie przychodni POZ w Pieńsku w meble	Ogółem	35 480,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	29 480,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	25 058,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - EKG + wózek - 1 szt	Ogółem	7 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	7 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 950,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Naramienne aparaty do mierzenie ciśnienia z wyświetlaczem - 4 szt	Ogółem	1 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	1 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	850,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - wagi medyczne ze wzrostomierzem - 3 szt	Ogółem	5 400,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	5 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	4 590,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Otoskop - 3 szt	Ogółem	1 500,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	1 500,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 275,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Defibrylator półautomatyczny - 1 szt	Ogółem	4 900,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	4 900,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	4 165,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	68 594,75	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	62 594,75	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	53 205,54	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 7 Przygotowanie projektu - Lider konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu							
Przygotowanie dokumentacji projektu - Wykonanie Studium Wykonalności Projektu	Ogółem	50 000,00	Ogółem	50 000,00	Ogółem	50 000,00	100,00
	Kwalifikowalne	50 000,00	Kwalifikowalne	50 000,00	Kwalifikowalne	50 000,00	
	Dofinansowanie	42 500,00	Dofinansowanie	42 500,00	Dofinansowanie	42 500,00	
Suma	Ogółem	50 000,00	Ogółem	50 000,00	Ogółem	50 000,00	100,00
	Kwalifikowalne	50 000,00	Kwalifikowalne	50 000,00	Kwalifikowalne	50 000,00	
	Dofinansowanie	42 500,00	Dofinansowanie	42 500,00	Dofinansowanie	42 500,00	
Zadanie 8 Zarządzanie projektem - Lider konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu							
Wydatki/koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem - Zarządzanie i rozliczenie projektu	Ogółem	340 000,00	Ogółem	118 080,00	Ogółem	118 080,00	34,73
	Kwalifikowalne	340 000,00	Kwalifikowalne	118 080,00	Kwalifikowalne	118 080,00	
	Dofinansowanie	289 000,00	Dofinansowanie	100 368,00	Dofinansowanie	100 368,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Suma	Ogółem	340 000,00	Ogółem	118 080,00	Ogółem	118 080,00	34,73
	Kwalifikowalne	340 000,00	Kwalifikowalne	118 080,00	Kwalifikowalne	118 080,00	
	Dofinansowanie	289 000,00	Dofinansowanie	100 368,00	Dofinansowanie	100 368,00	
Zadanie 9 Promocja projektu - Lider konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu							
Informacja i promocja - "• dwie konferencje prasowe upowszechniające cele projektu i działania realizowane w ramach projektu, • druk plakatów i ulotek oraz materiały reklamowe informujące o projekcie - 20 tys szt •	Ogółem	50 000,00	Ogółem	28 335,59	Ogółem	28 335,59	56,67
	Kwalifikowalne	50 000,00	Kwalifikowalne	28 335,59	Kwalifikowalne	28 335,59	
	Dofinansowanie	42 500,00	Dofinansowanie	24 085,26	Dofinansowanie	24 085,26	
Suma	Ogółem	50 000,00	Ogółem	28 335,59	Ogółem	28 335,59	56,67
	Kwalifikowalne	50 000,00	Kwalifikowalne	28 335,59	Kwalifikowalne	28 335,59	
	Dofinansowanie	42 500,00	Dofinansowanie	24 085,26	Dofinansowanie	24 085,26	
Ogółem w projekcie, w tym:	Ogółem	11 856 867,05	Ogółem	674 859,93	Ogółem	548 300,59	5,47
	Kwalifikowalne	11 331 081,65	Kwalifikowalne	620 253,73	Kwalifikowalne	542 300,59	
	Dofinansowanie	9 631 419,40	Dofinansowanie	527 215,68	Dofinansowanie	460 955,51	
wydatki rzeczywiście poniesione	Ogółem	11 856 867,05	Ogółem	674 859,93	Ogółem	548 300,59	5,47
	Kwalifikowalne	11 331 081,65	Kwalifikowalne	620 253,73	Kwalifikowalne	542 300,59	
	Dofinansowanie	9 631 419,40	Dofinansowanie	527 215,68	Dofinansowanie	460 955,51	
wydatki rozliczane ryczałtowo	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
w ramach kategorii kosztów							

Roboty i materiały budowlane	Ogółem	6 455 977,68	Ogółem	48 606,20	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	6 017 665,54	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 115 015,72	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wypożyczenie	Ogółem	332 816,11	Ogółem	15 778,44	Ogółem	0,00	5,84
	Kwalifikowalne	270 365,95	Kwalifikowalne	15 778,44	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	229 811,05	Dofinansowanie	13 411,67	Dofinansowanie	0,00	
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt)	Ogółem	209 063,85	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	209 063,85	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	177 704,26	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe (inne niż nieruchomości)	Ogółem	2 638 521,25	Ogółem	217 174,70	Ogółem	155 000,00	8,27
	Kwalifikowalne	2 626 503,25	Kwalifikowalne	217 174,70	Kwalifikowalne	155 000,00	
	Dofinansowanie	2 232 527,78	Dofinansowanie	184 598,50	Dofinansowanie	131 750,00	
Przygotowanie dokumentacji projektu	Ogółem	261 885,00	Ogółem	246 885,00	Ogółem	246 885,00	94,14
	Kwalifikowalne	255 885,00	Kwalifikowalne	240 885,00	Kwalifikowalne	240 885,00	
	Dofinansowanie	217 502,25	Dofinansowanie	204 752,25	Dofinansowanie	204 752,25	
Termomodernizacja	Ogółem	768 603,16	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	766 713,15	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	651 706,17	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Nieruchomości zabudowane	Ogółem	800 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	794 884,91	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	675 652,17	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wydatki/koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem	Ogółem	340 000,00	Ogółem	118 080,00	Ogółem	118 080,00	34,73
	Kwalifikowalne	340 000,00	Kwalifikowalne	118 080,00	Kwalifikowalne	118 080,00	
	Dofinansowanie	289 000,00	Dofinansowanie	100 368,00	Dofinansowanie	100 368,00	

Informacja i promocja	Ogółem	50 000,00	Ogółem	28 335,59	Ogółem	28 335,59	56,67
	Kwalifikowalne	50 000,00	Kwalifikowalne	28 335,59	Kwalifikowalne	28 335,59	
	Dofinansowanie	42 500,00	Dofinansowanie	24 085,26	Dofinansowanie	24 085,26	
w ramach kategorii kosztów podlegających limitom							
wydatki poniesione na zakup gruntów	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Termomodernizacja	Kwalifikowalne	766 713,15	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt)	Kwalifikowalne	209 063,85	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Zakup nieruchomości	Kwalifikowalne	794 884,91	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00

Informacje

Polityki wspólnotowe

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

☒ Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

WS-SPZOZ w Zgorzelcu 59-900 Zgorzelec ul. Lubańska 11-12
"Familia" s.c. Ally Nosiru Danesi, Olga Mazurek, Danuta Grelińska Pieńsk, ul. Henryka Dąbrowskiego 64
Przychodni Lekarskiej „FONS VITAE” Sp. z o.o. sp. k. Bolesławiec, ul. Karola Miarki 29
NZOZ Zdrowotnej "LEKARZ RODZINNY" Elżbieta Pyrzanowska Jelenia Góra, ul. Wrocławska 58
SPZOZ w Nowogrodźcu Nowogrodziec, ul. Asnyka 55

Załączniki

Faktury

☒ Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, wraz z dowodami zapłaty

Lp.	Nazwa
1	1. POPR - 2_06_2016
2	2. POPR - 3_12_2017
3	3. POPR - 3_01_2018
4	5. POPR - P_03_06_16 zaliczkowa
5	6. POPR - P_03_07_16 końcowa
6	7. POPR - P_03_08_18
7	8. POPR - FS_66_08_2018
8	9. POPR - 04_16
9	10. POPR - 04_18
10	11. POPR - 42_2018 bez protokołów
11	12. POPR -FV_030_04_2018
12	13. POPR -FV_006_05_2018

Odbiór/wykonanie prac

☐ Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

☒ Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję

Lp.	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	Wop2.2-Osw-do50tys			
2	ośw. FONS ewidencja księgowa			ośw. FONS ewidencja księgowa
3	ośw. FONS środki trwałe			ośw. FONS środki trwałe
4	ośw. klasyfikacja budżetowa zaliczki			ośw. klasyfikacja budżetowa zaliczki
5	Oświadczenie dotyczące rozliczanej i wnioskowanej zaliczki oraz refundacji			

.....
(miejscowość, data, podpis)

— **Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji** —

Brak danych w tabeli