

Informacja dotycząca stopnia realizacji projektów

Projekt: Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej i Środowiskowej przez inwestycje w POZ i AOS w powiatach bolesławickim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim i zgorzeleckim do 2018 roku:

Stan realizacji – stan surowy otwarty poziom 0

Wartość umowy na roboty budowlane – 8.728.141,50 zł

Wartość robót wyfakturowanych na dzień 28.02.2019 r. – 1.428.991,49 zł

Stopień zaangażowania robót budowlanych na dzień 28.02.2019 r. – 16,37 %

Projekt: Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Nadbrzeżnej 5A WS-SPZOZ w Zgorzelcu

Stan realizacji – faza projektowa

Podpisana umowa z wykonawcą na wartość 2.692.320,34 zł brutto (umowa w załączeniu)

Stopień zaangażowania robót budowlanych na dzień 28.02.2019 r. – 0 %

Projekt: Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS - SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego rozbudowę

Stan realizacji – trwa postępowanie przetargowe.

Termin otwarcia ofert – 1.04.2019 r.

Planowany termin podpisania umowy – 23.04.2019 r.

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Bogdanowicz

MENTOR
Wielospecjalistyczny Szpital
- SP ZOZ w Zgorzelcu
Zofia Barczyk