



Ministerstwo Zdrowia
Departament Oceny Inwestycji

Warszawa, 13 lutego 2019

FZRR.9022.18.2019.RM
IK: 1589481

Pani
Zofia Barczyk
Dyrektor Wielospecjalistycznego
Szpitala – SP ZOZ w Zgorzelcu

Szanowna Pani Dyrektor,

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2019 r. znak: WSSPZOZ/DMIR/KB/2019/41, przekazujące wyjaśnienia w sprawie dalszej realizacji projektu pn. Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS-SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego rozbudowę (nr POIS.09.01.00.00-0191/17) oraz wnioskujące o kolejne zmiany w projekcie, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że Instytucja Pośrednicząca pismem z dnia 7 listopada 2018 r., znak: FZRR.9022.162.2018.RM wyraziła już zgodę na wydłużenie okresu realizacji przedmiotowego projektu o 5 miesięcy, tj. do 31 maja 2019 r. Zgodnie z przedmiotowym pismem zobowiązani zostali Państwo do comiesięcznego raportowania o postępach w realizacji projektu, w tym dalszych pracach nad ogłoszeniem i rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na roboty budowlane. Do dnia dzisiejszego nie wywiązywali się Państwo z nałożonego obowiązku. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie sytuacja taka jest niedopuszczalna i narusza warunki zawartej umowy o dofinansowanie, której konsekwencją może być natychmiastowe rozwiązanie umowy. Biorąc jednak pod uwagę znaczenie realizowanego przez Państwa projektu dla mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz fakt, że napotkane problemy z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na roboty budowlane nie wynikają bezpośrednio z winy Beneficjenta, Instytucja

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 53 00 360
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
www.mz.gov.pl



Pośrednicząca raz jeszcze wzywa Państwa do bieżącego informowania o postępach w realizacji projektu i napotkanych problemach w systemie comiesięcznych sprawozdań.

Odnosząc się do kolejnego wniosku o wydłużenie terminu realizacji projektu oraz wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym, uprzejmie informuję co następuje.

Przyjmujemy przekazane przez Państwa wyjaśnienia związane z trudnościami w rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z powodu znacznego przekroczenia kwoty złożonych ofert w stosunku do zaplanowanych środków na realizację robót budowlanych. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu zobowiązani są Państwo do pokrycia ewentualnych wydatków w ramach kosztów niekwalifikowanych. Oznacza to, że w opinii IP brak jest dalszych podstaw do unieważniania kolejnych postępowań przetargowych z powodu braku środków oraz ogłaszania następnych. Proszę zatem o podjęcie działań w celu zabezpieczenia brakującej kwoty na pokrycie ewentualnego wzrostu kosztów niekwalifikowanych w ramach projektu. Jednocześnie, mając na uwadze zaistniałe okoliczności, wyjątkowo Instytucja Pośrednicząca wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji rzeczowej projektu oraz kwalifikowania wydatków do 30 września 2019 r. Proszę jednakże o dołożenie wszelkich starań, aby realizacja zakresu rzeczowego projektu zakończył się maksymalnie do 30 września 2019r.

Niezależnie od powyższego, w opinii Instytucji Pośredniczącej brak jest natomiast podstaw do wyrażenia zgody na zawężenie zaplanowanego zakresu projektu jedynie z powodu przekroczenia budżetu. Oznacza to, że Instytucja Pośrednicząca wyraża jedynie zgodę na wprowadzenie zmian technologicznych, które nie wpływają na zmianę funkcjonalności użytkowej pomieszczeń a ich wprowadzenie nie narusza przepisów prawnych oraz norm jakie muszą spełniać placówki medyczne. Dopuszczalne są np. zmiany norm stolarki drzwiowej jeśli nie naruszają m.in. przepisów przeciwpożarowych. Niedopuszczalna jest natomiast rezygnacja z remontu poszczególnych pomieszczeń, które były pierwotnie zaplanowane w ramach projektu, np. remont głównego holu.

Mając na uwadze powyższe, proszę o przekazanie skorygowanych załączników do umowy, w tym w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej: m.rynkiewicz@mz.gov.pl uwzględniających zmiany, o których mowa powyżej. W przypadku wątpliwości w zakresie poprawnego przygotowania dokumentów, proszę o kontakt telefoniczny z opiekunem merytorycznym projektu.

Z poważaniem,

Agnieszka Tuderek-Kuleta

Naczelnik Wydziału

/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1589481.3826337.3148535
Nazwa dokumentu	odpowiedź na pismo dot. wnioskowanych zmian w projekcie.pdf
Tytuł dokumentu	odpowiedź na pismo dot. wnioskowanych zmian w projekcie
Sygnatura dokumentu	FZRR.9022.18.2019
Data dokumentu	2019-02-13
Skrót dokumentu	FD1C0B0D9A2E0DF105D6AB29C413F271DE05D407
Wersja dokumentu	1.24
Data podpisu	2019-02-13 14:30:11
Podpisane przez	Agnieszka Tuderek-Kuleta Naczelnik Wydziału

EZD 3.71.481.481.14538

Data wydruku: 2019-02-13

Autor wydruku: Rynkiewicz Michał (Główny specjalista)